

OGGETTO: PIANO AATO PROG. N. 1131

SOSTITUZIONE RETE IDRICA E RIFACIMENTO RETE FOGNARIA LUNGO VIA GARIBALDI SP5 IN COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA (PD)

CONTRATTO CA22-00112 DEL 20.12.2022 – CIG 9410791E65

IMPRESA Bonotto srl / Impresa Costruzioni Carraro geom. Adriano & c. snc

APPROVAZIONE PERIZIA

DETERMINAZIONE n. 06/23 del 29 dicembre 2023

PREMESSO

- Che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13/2a) in data 12.9.2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di euro 1.650.000,00, di cui per lavori euro 1.390.350,00, comprensivi di euro 40.350,00 per oneri della sicurezza, ed euro 259.650,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, aggiudicati giusto contratto CA22-00122 al R.T.P. Bonotto srl / Impresa Costruzioni Carraro geom. Adriano & c. snc.;
- Che il ribasso offerto del 11,65% sull'importo posto a base d'asta corrisponde a un importo di contratto pari ad euro 1.233.075,00, di cui euro 1.192.725,00 per l'esecuzione dei lavori ed euro 40.350,00 per gli oneri della sicurezza;
- Che durante il corso dei lavori si sono rese necessarie delle lavorazioni e sono state riscontrate delle onerosità che hanno apportato alcune modifiche rispetto al contratto originario in particolare:
 - o La presenza di sottoservizi ha comportato la deviazione planimetrica della condotta fognaria rispetto al tracciato di progetto;
 - o Gli scarichi e gli allacciamenti delle abitazioni, a causa della ridotta distanza tra loro, ha richiesto l'utilizzo di palancole e piastre in acciaio in alternativa all'uso del blindo-scavo;
 - o Durante l'esecuzione degli scavi per la nuova fognatura si sono rinvenuti strati di terreno di caratteristiche non idonee con relativo cedimento del pacchetto stradale; tale inconveniente ha reso necessario uno scavo di maggiori dimensioni e la sostituzione del materiale di reinterro e la posa di bitume stradale in maggiori quantità;
 - o È stato effettuato un sopralluogo con la Provincia di Padova – Settore Viabilità per una verifica congiunta sui ripristini da effettuarsi sul manto stradale interessato dai lavori, al fine di rendere idonee le condizioni di sicurezza della strada. In comune accordo tra i presenti si è concordata la posa del manto bituminoso per tutta la larghezza della semi-carreggiata stradale interessata dallo scavo, diversamente da quanto previsto in progetto;
 - o È stata rinvenuta la presenza di un collettore delle acque meteoriche nel sedime di scavo della fognatura. Il collettore è in cls e in mattoni, le precarie condizioni statiche non garantiscono la stabilità al sottopassaggio della nuova tubazione di fognatura, si rende quindi necessario demolire il collettore delle acque meteoriche e sostituire lo stesso con nuova tubazione in PVC;
 - o In prossimità dell'incrocio tra via Garibaldi e via Pastò la presenza dell'esistente rete fognaria (una condotta a gravità e due condotte in pressione) ha comportato la modifica del tracciato interessando la carreggiata stradale e non solo parte della banchina, con conseguente aumento del materiale necessario al ripristino, nonché la necessità di procedere ai lavori con la presenza di movieri per garantire la sicurezza all'ingresso alla scuola;

MONSELICE | acquevenete spa
sede legale
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice Pd
tel. +039 0429.787611
C.F. e P.IVA - REA CCIAA di Pd 00064780281
info@acquevenete.it
protocollo@pec.acquevenete.it

ROVIGO | Viale B. Tisi da Garofolo, 11
45100 Rovigo
tel. +039 0425.1560011

www.acquevenete.it

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



- Che per formalizzare quanto citato è stata richiesta alla Direzione Lavori la valutazione di una perizia di variante;
- Che la direzione lavori ha consegnato in data 12.12.2023 la perizia richiesta, agli atti della scrivente che recepisce quanto elencato e descritto negli elaborati agli atti.

CONSIDERATO

- che la perizia di variante agli atti della scrivente prevede un importo complessivo dei lavori, compreso le lavorazioni opzionali offerte e gli oneri per la sicurezza, pari € 1.375,304,20 di cui 182.579,20 per maggiori lavori rispetto all'importo di contratto;

il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Denis Finotelli

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante redatta dalla direzione lavori per il maggior importo di € 182.579,20;
- 2) di demandare agli uffici competenti la redazione dei successivi atti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Denis Finotelli

