

acquevenete S.p.A.

35043 - Monselice (PD)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DI MANTI STRADALI BITUMATI A SEGUITO DI INTERVENTI PER REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CONDOTTE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA SU PROGETTI ATO BACCHIGLIONE (RIF. PROG. 1160)**

**PERIZIA SUPPLETTIVA**

Codice CIG 8720303DAC

Tra le parti

Ing. Mauro Ceccolin, nato a Rovigo il 14 agosto 1958, che interviene in nome e per conto di acquevenete SpA, con sede in Monselice (PD), via C. Colombo n. 29/A, Codice fiscale e Partita Iva n. 00064780281, legittimato alla firma giusta delega del Legale Rappresentante Sig. Piergiorgio Cortelazzo prot. n. 9225/18 del 25 giugno 2018, in atti, di seguito anche semplicemente "acquevenete" o "stazione appaltante"

e

Erasmus Fanton, nato a Loreo (RO) il 10 ottobre 1959, in qualità di Legale Rappresentante di CO.GI.PA. S.r.l. con sede legale in Loreo (RO), Strada Dogado 700/379, C.F. 01064870387, P.IVA 00888460292, quale esecutore dei lavori

\*\*\*\*\*

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

\*\*\*\*\*

**PREMESSO:**

- a) che le opere in oggetto, a seguito di procedura negoziata, sono state aggiudicate alla ditta CO.GI.PA. S.r.l. con sede legale in Loreo (RO), Strada

Dogado n. 700/379;

- b) che con affidamento CA21-00072, redatto da acquevenete S.p.A. è stato affidato alla ditta CO.GI.PA. S.r.l. l'esecuzione dell'opera di cui all'oggetto per l'importo di € 756.521,01= di cui € 715.654,98= per lavori e € 40.866,03= per oneri della sicurezza cui corrisponde un ribasso a base di appalto del 21.195 %;
- c) che durante il corso dei lavori, per motivi di sicurezza e su prescrizioni dell'amministrazione provinciale, è stato necessario eseguire lavorazioni aggiuntive rispetto le previsioni progettuali consistenti nella fornitura e posa di geogriglia e di bynder modificato tali da indurre un aumento delle quantità di computo;
- d) che le prescrizioni delle amministrazioni provinciali sono state presentate in fase esecutiva e non erano prevedibili all'epoca della realizzazione del progetto;
- e) che quanto richiamato ai punti c), d) trova disciplina nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;

Gli interventi, come sopra descritti, hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale e trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

\* \* \* \* \*

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 01 (uno) del mese di settembre con il presente atto si conviene quanto segue:

**Art. 1)** Erasmo Fanton, nato a Loreo (RO) il 10 ottobre 1959, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante della ditta appaltatrice CO.GI.PA. S.r.l. di Loreo (RO) assume senza eccezione alcuna i lavori suppletivi di perizia redatta dal Direttore dei Lavori geom. Antonio Tezzon e approvata con

Determinazione del RUP ing. Mauro Ceccolin.

La ditta si assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella stessa e fornite dalla Direzione Lavori.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto che sono soggetti al ribasso del 21,195% offerto in sede di gara.

**Art. 2)** L'importo totale complessivo dei lavori di cui al contratto in oggetto ammonta a € 862.029,63= (diconsi euro ottocentosessantaduemilaventinove/63) di cui € 105.508,63= (diconsi euro centocinquemilacinquecentotto/63) per i maggiori lavori rispetto al contratto citato.

**Art. 3)** Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia suppletiva il tempo utile per dare ultimati i lavori, fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90 (novanta) viene aumentato di giorni 30 (trenta);

**Art. 4)** Non sono redatti nuovi prezzi con il presente atto;

Di tutto ciò viene redatto il presente atto, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'Impresa

Il Responsabile del Procedimento

CO.GI.PA. S.r.l.

ing. Mauro Ceccolin

Il legale Rappresentante

**IMPRESA COSTRUZIONI  
CO.GI.PA. s.r.l.**

45017 LOREGO (RP) - Strada Dogado, 700/379  
Tel. 0426 336273 - Tel./Fax 0426 334284  
WA 00888460292 - C.E. 01064870387



